

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Пирогова №87
(найменування об'єкта)

« 12 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Доуєнко В.О.
Засув В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Пирогова №87
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-18м; φ40-12м; φ32-8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ40-12м; Стойки: φ25-64м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ32-6м. Муртові уєднання: φ32-6м.
Крани в квартирах: φ20-2м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ32-2м; Контраинка: φ32-4м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'єктивності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Підіймає тиску ΔP=80 мм. в.в.ст. за 5хв.в.м.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. преінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Рядування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуєнко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади _____

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Лозенко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Засув В.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Меринда О.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)