



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Вінниця вул. Д. Білокома №18  
(найменування об'єкта)

« 13 » 11 20 24 р.

Бригада у складі Вішанчук О.Р.; Муртман В.М.;  
Ліценко В.В.; Ханчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Д. Білокома №18  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-30ш; φ 25-15ш;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Сталева: φ 20-32ш;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ 50-1ш; φ 20-8шг;  
Мертві задманні: φ 50-1шг; φ 20-2шг.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

**Виконані роботи:**

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом "Вобла GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 50-1шг; φ 20-5шг;  
Контргайка: φ 20-6шг; φ 50-1шг; Муфта: φ 20-2шг.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів, та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст. Надіємся тиску P=20 мм вод.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розроблення газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ковалчук О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мухоман В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Миченко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ковалчук В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Курченко В.Г.  
(прізвище, ініціали)

