



« 7 » 02 2024 р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця бул. А. Первозванного № 36  
(найменування об'єкта)

« 7 » 02 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Дмитрієнко М.В.  
Лук'яненко О.В.; Вишук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/будинок  
м. Вінниця бул. А. Первозванного № 36  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Пр.: ф65-60м; ф57-2м;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
ф32-12м; ф25-10м; ф15-6м; ф20-195м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Засувка: ф50-1шт; Крани: ф25-8шт; ф15-2шт.  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приклад: „Vibro GAS“  
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; р/гайка: ф15-1шт; ф25-2шт  
крани: ф25-3шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500мм. в.в. ст.  
Повіння тиску 20 мм в.в. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Покрашувати газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Чушко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Роценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Даштрєнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мурєнчук О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Юмашук О.Р.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Співвласник багатопверхового  
будинку Авчук

А. Бретане