

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«12» 02 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. А. Первозванного №50
(найменування об'єкта)

«12» 02 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О., Матвійчук А.В.
Алексеев О.Ю., Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті житловий будинок м. Вінниця
бул. А. Первозванного №50
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-120 см, φ20-15 см ВОР „Elster“ ВК-Г25
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ57-4 см, φ32-10 см, φ25-4 см, φ15-7 см

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ50-6 смт, φ25-8 смт, φ20-1 смт, φ15-2 смт.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; „Vibro GAS“ та
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; Крайка φ50-2 смт, φ25-2 смт.
Згон: φ25-1 смт, Крани: φ50-2 смт, φ25-4 смт, φ15-1 смт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском в Р=500 мм. в.в.ст. падіння тиску 20 мм. в.в.ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Покрашувати газокробіт

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матогичук А.В.

(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Мешканці багатоквартирної будівлі (прізвище, ініціали) (підпис).
по буд. А.Первоурального №50 від адмиср відомостів