

«16» 02 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. А. Герасименка 66
 (найменування об'єкта)

«16» 02 2024 р.

Бригада у складі Роженко В.О.; Мотвілюк А.В.
Алексєєв О.Ю.; Рамачук О.Ф.
 (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті житловий будинок
м. Вінниця вул. А. Герасименка 66
 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 65-15 м; φ 50-27 м; φ 25-6 м;
 (увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 50-6 м; φ 32-18 м; φ 25-16 м; φ 15-11 м;
 (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краєві пробкові φ 50-2 м; φ 25-9 м; φ 15-2 м; загальне φ 80-1
 (система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; присадка „Кірка СА5“
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: краєві φ 15-2 м; φ 25-2 м; φ 50-1 м;
к. загальне φ 15-2 м; φ 25-7 м;
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; не перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Проведено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуються

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування газопроводів

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Гордієць О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Фоміно В.О.
(прізвище, ініціали)

Матвігук А.В.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Каміні П.С. _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)