



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«19» лютого 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця, вул. А. Первозванного № 72
(найменування об'єкта)

«19» 02 2024 р.

Бригада у складі Доженко В.О.; Матвілюк А.В.
Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті житловий будинок
м. Вінниця, вул. А. Первозванного № 72
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-39м; φ76-21м; φ57-20м; φ40-22м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ40-12м; φ25-18м; стояки φ25-270м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Засувка: φ30-1м; Кран: φ40-6м; φ25-18м.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та
Vibra GAS
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ40-6м; φ25-3м
Котралька: φ40-2м; φ25-5м; Мурта: φ40-2м.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. Надійшла тиском 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Рарбування газокробода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Мушко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Боченко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Майлюк А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Висоцький О.Р.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

✓ Собівласник Бажатковського
будинку В. І. Бажатковський В. Т.