



« 6 » 02 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. А.Первозванного №30
(найменування об'єкта)

« 6 » 02 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Лукіємчук О.В.
Решітрієнко М.В.; Романчук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж. будинок м. Вінниця
вул. А.Первозванного №30
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-рб: ф76-65м; ф57-3м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф15-10м; ф25-18; ф32-18; ф57-7м; ф20-320м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Засувка: ф80-1м; Крапка: ф50-3м; ф25-12м; ф15-3м.
(система газопостачання квартир (додати список)) (мекельві)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "VIBRAGAS"
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; Крапка: ф50-3м; ф25-10м; ф15-3м.
Крапка: ф50-3м; ф25-2м.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. рт. ст.
Падіння тиску 10 мм. рт. ст. за 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Подфарбувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Луксенчук О.В.
(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

Виначук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Члени бригади _____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Співвласник
будинку

Бригата квартирного
МЛО

У.П. Масляковський