



"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
« 8 » 02 2024 р.

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вітківця вул. А. Тервозважкого №38  
(найменування об'єкта)

« 8 » 02 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Дмитрієнко М.В.  
Мотвіїєва А.В.; Веселовської В.Т.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вітківця вул. А. Тервозважкого №38  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: П/пр. ф80-30м; ф46-3м; ф50-2м;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
ф50-6м; ф32-24м; ф25-16м; ф15-8м; ф20-80м; ф25-136м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
закупка ф50-1шт. кроки: ф25-8шт/крф15-2шт.  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

#### Виконані роботи:

##### 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад «Vibra САС»

- ліквідація виявлених витоків газу: к. кроки ф25-5шт.; крпм ф25-6шт.; муфта ф25-1шт.; к. закупка ф50-1шт.; злом в звороті з залісною муфтою

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

Перевірено тиском P = 500 мм вод. ст.  
Тестує тиском 20 мм вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Пора рбуквати газоревіз

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Гордієць О.Р.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Додик В.О.  
(прізвище, ініціали)

Демур'як М.В.  
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

Веселович В.Т.  
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Комар Д.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Співвласник  
будинку

Багатоквартирного  
Комар А.О.