

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 14 » лютого 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО життєвель будинок
м. Вінниця вул. А. Первозванного № 60
(найменування об'єкта)

« 14 » 02 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О., Матвіїчук А.В.,
Алексеев О.Ю., Дюрова С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті життєвель будинок
м. Вінниця вул. А. Первозванного № 60,
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100-6 м, φ 89-55, φ 57-34 м, φ 40-5 м, φ 32-3
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 20-96, стояки φ 20-360 ВОГ - Elster-G 25
(газопроводи еходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: φ 32-8 м, φ 20-24 м. Засувка: φ 100-1 м.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад: "Vibro GAS"
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ 32-6 м, φ 20-9 м.
Кранка: φ 32-4 м, φ 20-10 м.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високою
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. Надіємся тиску 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Варування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)
Добченко В.О.
(прізвище, ініціали)
Мальчиук А.В.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Діброва С.А.

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Співвласник с/г-підприємства Буцинич
О.В. Шеня