

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. А. Первозданного №76
(найменування об'єкта)

« 21 » 02 20 24 р.

Бригада у складі Дашенко В.О., Матвійчук А.В., Кугеров А.В.,
Веселівський В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті житловий будинок
м. Вінниця вул. А. Первозданного №76
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-83 см, φ 40-10 см
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 40-8 см, φ 25-40 см, стояки φ 25-180 см.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Засувка: φ 80-1 см, Кран: φ 40-4 см, φ 25-12 см.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 40-1 см, Контргайка: φ 40-1 см.
Кран: φ 25-2 см, Контргайка: φ 25-4 см, Муфта: φ 25-2 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском $\Delta P = 500$ мм. вод. ст. Підієм тиску 10 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Рядубалення газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Доученко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Кусєров А.В.

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.У.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).