

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«26» 03 2024 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. В.Порика №2  
(найменування об'єкта)

«26» 03 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвійчук А.В.  
Куреров А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. В.Порика №2  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Труба: ф57-4м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Труба: ф57-9м; ф40-32м; ф32-16м; Голки: ф25-160м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: ф40-4м; ф32-8м; Муфтові з'єднання: ф40-4м; ф32  
Крани в квартирах: ф20-8м. (пробкові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф32-2м; Контраинд: ф50-4м  
ф40-2м; ф32-3м; Муфта: ф50-2м; ф40-2м; ф32-1м.  
Фланець: ф50-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Варбування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Матвічук А.В.  
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)



(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Андрій Іванович Москаленко А.В.  
(прізвище, ініціали) (підпис)

Мешканці будинку від підпису відмовились