

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 8 » 03 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВВГО житловий будинок  
м. Вінниця бул. А.Первомайського №78  
(найменування об'єкта)

« 8 » 03 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвійчук А.В.;  
Кугерів А.В.; Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
бул. А.Первомайського №78  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВВГО: Труба: ф89 - 31 м; ф76 - 24; ф57 - 15 м  
ф40 - 8 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Труба: ф40 - 8 м; ф25 - 40 м.  
Стойки: ф25 - 180 м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: ф40 - 4 шт.; ф25 - 12 шт.; Кранчик (крани) - ф20 - 3 шт.  
Муртові з'єднання: ф40 - 4 шт.; ф25 - 12 шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (протяг років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.  
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:  
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією.

мильна емульсія  
та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф40 - 4 шт.; ф25 - 2 шт.  
Контргайка: ф40 - 1 шт.; ф25 - 9 шт.; Мурта: ф25 - 5 шт.; ЗОН: ф25 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Надіємся P=20 мм. в.в. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Рядувальня газопровода

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Черіко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Тоуенко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Трохимчук М.І.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

[Підпис]  
(підпис)