

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«11» 03 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вікнинець
вул. А Первоверхнього 80

(найменування об'єкта)
«11» 03 2024 р.

Бригада у складі Майв'їгун АВ, Дочемко ВО,
Всєєковський АВ, Курєров АВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікнинець
А Первоверхнього 80
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ125-33м, φ100-47м, φ80-50м,
φ40-16м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ40-16м, φ25-80м, φ25-360м (сталева)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кран пробовий φ40-8м, φ25-24м, кульовий φ15-31м,
шурф φ40-8м, φ25-24м.
(14 вертисил)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Крексер, Віброгаз,
Мельова емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: кран φ40-8м, φ25-24м,
к/р φ25-8м, шурфа φ25-31м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень **ВИМОГ** проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в майв моет

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимог

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=200 мм в.с., Р=30 мм в.с., t=5хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кросмеру зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Згоріли труби газопровід

замінені труби Ø 25-5 мм (3 тижні)

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родічев ОФ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Майвнцян АР
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Додиків ВД
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Васильович ВІ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Куреров РВ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Співвласник від підпису
виробника.