

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 4 » 03 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

житловий будинок
м. Вікмиця вул. А.Мервозванного №34
(найменування об'єкта)

« 4 » 03 2024 р.

Бригада у складі _____

Доценко В.О.; Матвійчук А.В.;
Діброва С.А.; Веселовський В.У.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вікмиця вул. А.Мервозванного №34*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Труба: ф57-10м; ф40-20м; ф25-3м; ф20-8м;*
ф15-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Труба: ф20-10м; ф25-7м

Стоєки: ф25-45м; ф20-15м; ф15-45м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: ф25-1шт; ф25-2шт (шарові); ф20-1шт; ф20-1шт (шарові);
ф15-3шт; Рубові з'єднання: ф25-3шт; ф20-2шт; ф15-3шт.

Засувка: ф50-1шт. (занірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія*

та прилад "Vibra GAS"

- перевірка виявлених витоків газу: *Крани: ф25-1шт.*

Контргайка: ф20-4шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горищах, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском $P = 500 \text{ мм в.ст.}$
а $P = 20 \text{ мм в.ст.}$ за 5 хвилин

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Випробування газопровода,
замітка засувки $\varnothing 50$ - термін 3 тижні

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.У.
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа - Штепуринський

(прізвище, ініціали)

(підпис)