



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

21.02.2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО ЖЕ/Б-м. Вікторівська вул. В. Корвуса 33

«21» 02 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Досвідко В.О., Машівський Р.В.,
Мисневський В.О., Якович В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті ЖЕ/Б-м. Вікторівська
вул. В. Корвуса 33
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1/2 ф80-45 см, ф50-38 см, ф65-15 см, ф25-30 см.
(увідний газопровід (характеристики г-гу)) ф20-42 см, ф15-5 см.
ф20-42 см, ф15-150 см (свалка)
(газопроводи сходових клітин (характеристики г-ду))
за сходами ф100-1 см, ф15-2 см, ф10-10 см, ф15-18 см.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад «Vibrogas»
милоробна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: к. газів ф70-8 см; к. газів ф40-3 см;
к. газів ф25-2 см; к. газів ф15-3 см; к. газів ф15-1 см.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів:

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи:

в межах своєї

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах:

весьма мало

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання:

перебіраємо

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

Перебіраємо тиском $P=500 \text{ мм. в.ст.}$ в об'єм $V=10 \text{ куб. м.}$ в.ст. $t=27 \text{ }^\circ\text{C}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

про несправності

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою Е.М, які підлягають усуненню:

Розривання газопроводів

Вписано попередження:

Майстер В.В. О

Члени бригади

Роздубль О.В.

(прізвище, ініціали)

Бориско В.О.

(прізвище, ініціали)

Мельник О.В.

(прізвище, ініціали)

Меренко В.О.

(прізвище, ініціали)

Вітченко В.К.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис)