

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«23» 02 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вікенція бул. В. Поряка №39
(найменування об'єкта)

«23» 02 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О., Матвійчук А.В.
Кугеров А.В., Веселовський В.У.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті житловий будинок
м. Вікенція бул. В. Поряка №39
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Труба: $\phi 29-30$ м, $\phi 76-56$ м, $\phi 57-25$ м, $\phi 40-16$ м
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) Стойки $\phi 25-360$ м.
 $\phi 40-16$ м, $\phi 25-64$ м.

Засувка: $\phi 80-1$ м; Крани: $\phi 40-8$ м, $\phi 25-24$ м. ВОГ, IRON C-40
(система газопостачання квартир (додаги список)) №5876094

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та

прилад: Vibra GAS
- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: $\phi 40-8$ м, $\phi 20-4$ м,
Контргайка: $\phi 40-2$ м, $\phi 20-3$ м, Муфта: $\phi 40-1$ м, $\phi 20-3$ м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском $P=500$ мм.св.ст.
Надіємся тиску 20 мм.св.ст. за 5 хвилин.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Рядування газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Мавлюк А.В.

(прізвище, ініціали)

Веселювський В.І.

(прізвище, ініціали)

Курєв А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).