

«28» 02 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВЫГО м. Вікешине
вул. Політехнічна 8

(найменування об'єкта)

«28» 02 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О., Майдівчук А.В.
Алексеев О.О., Веселовський В.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уновноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікешине
вул. Політехнічна 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВЫГО: φ100-57м, φ80-41м, φ40-12м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ40-12м, φ25-60м.
φ25-270м (свалки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

засервісовано φ100-1м, кран φ40-6м, φ25-18м
муротів з'єднання φ100-6м, φ25-18м
Рішення: φ100-1м (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском применением мыльного раствора,
методом або мильною емульсією;

лишь на фундаментах
- ліквідація виявлених витоків газу: кран φ25-4м, к/р φ25-6м
муротів φ25-3м, к/р φ80-2м, муротів φ40-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи; в усій кількості

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесумарно

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено тиском $P = 500$ мм в.ст.
 $\Delta P = 10$ мм в.ст., $t = 5$ хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами, проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Замикання застібки $\phi 100$ - (м.п.)
у $\phi 100$ мм газопроводі (перехід з гн. лінії)
фактичною герметизацією

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГ О

Гордіачук О А
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Василько В О
(прізвище, ініціали)

Мельничук М А
(прізвище, ініціали)

Александров С А
(прізвище, ініціали)

Васильченко В Т
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Хмілько
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)