



«22» 03 2024 р.

### Акт

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. 600 років №30  
(найменування об'єкта)

«22» 03 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвійчук А.В.  
Кусєров А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. 600 років №30  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ВОГ, ІЗОН Е-25 №5854164  
φ89-2м; φ57-25м; φ32-12м; φ20-4м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20-14м; Стойки: φ20-8м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани пробкові: φ20-7шт; Шарові: φ20-1шт; зварні: φ50-2шт  
Муфтові з'єднання: φ20-8шт; Крани об'єктивних: φ20-5 φ32-2шт  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibeg GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ20-1шт.  
Контроліка: φ20-3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Падінням тиску ΔP=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Роботування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Мальчишук А.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Кудряков А.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старший інженер Москалець Р.В. [підпис]  
(прізвище, ініціали) (підпис)

Мешкає будинку від мітингу відмовившись.