

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«13» 03 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вільшаня
вул. Борейська 10
«13» 03 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Майвєтер МВ, Дочмань ВО,
Васильєвський АВ, Кутєров АВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вільшаня
вул. Борейська 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ15-1м, φ20-18м, φ25-2м,
φ40-18м, φ50-15м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ20-44мм, φ25-5мм, φ32-10мм, φ20-60мм (сво.
виробництва)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєв кервовий φ32-1, φ25-2, φ20-6 φ15-8/мверт
краєв φ25-2, φ20-4, φ15-3, муфта φ32-1, φ25-4 φ20-10
φ15-3
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: краєв φ15-1, φ20-1, φ25-1,
мелавка мелавка
 - ліквідація виявлених витоків газу: крає φ50-1, φ25-1, к/г φ25-1,
к/г φ20-1, к/г φ15-1, муфта φ20-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в межах своєї
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском Р=500 мм в.ст., ар.ч.ом в.ст., т=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ар.ч.ом сформульовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ГМ, які підлягають усуненню: необорудовані пікоарівці

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гордішев ОА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Мілошкін ОА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Додішев ОА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Вєсєловський ВД</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Кєрєв АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Александр Батюк
(прізвище, ініціали) Батюк
(підпис)