

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 03 2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вільшанська
вул. Сооріггя 14
(найменування об'єкта)
«15» 03 2024р.

Бригада у складі Майвелевська А.В. дочкаشو В.О.
Мессеровський В.І. Курдюков А.Р.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вільшанська
Сооріггя 14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 3 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 50 - 15 м, Ø 40 - 15 м, Ø 32 - 12 м.
Ø 25 - 120 м (сводили)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кр. см Ø 50 - 3 м, Ø 40 - 3 м, Ø 32 - 6 м, Ø 20 - 6 м (кв. в.)
Ø 15 - 6 м (кварі) мурта Ø 50 - 3, Ø 40 - 3, Ø 32 - 6
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: кр. см «Vibrogas»
мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: кр. см Ø 50 - 1, Ø 40 - 1, Ø 32 - 1
к/г Ø 50 - 2, Ø 40 - 4, Ø 32 - 4, мурта Ø 50 - 1, Ø 40 - 1
Ø 32 - 1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надштатним тиском повітря; перевірено, надштатним тиском повітря - 10 атм
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. щодо мережі в наявності

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Воронцов О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Майоров М.В.
(прізвище, ініціали)

Рочков В.О.
(прізвище, ініціали)

Васильовський А.І.
(прізвище, ініціали)

Курдюков Р.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мележанин Богдана Івановича багатоквартирного будинку вул. Мірний вул. 10
(прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)
Старший інженер Москалець Р.В.