

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Глибчак № \_\_\_\_\_ від «01» 03 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_,  
працівниками Вінницької філії ТОВ «ГРМ України»

Слюсар Зайцев О.Є.

Слюсар Чубаневський Д.В.

м-р Вітюк М.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

у присутності замовника, або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за  
адресою: \_\_\_\_\_

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено ~~недоліки~~ (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні ~~недоліки~~ (у разі виявлення ~~недоліків~~):

- 1) газопроводи  $\phi 15-6\text{м}$ ;  $\phi 20-4\text{м}$ ;  $\phi 25-18\text{м}$ ;  $\phi 32-52\text{м}$ ;
- 2)  $\phi 40-60\text{м}$ ;  $\phi 50-2\text{м}$ .
- 3) крани  $\phi 4-40\text{кчп}-1\text{м}$ ; крани  $\phi 4-20\text{кчп}-5\text{м}$ .
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Виконано роботи:

1. Технічне обслуговування (огляд) газопроводів з перевіркою наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору: футляр-газопровід

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів виготовлено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: при наявності

2. Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, розміщених за межами приміщень споживачів, з інженерно-технічними системами, приладовим методом або мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу: \_\_\_\_\_

3. Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа Перевірено

тиском  $P = 500\text{мм вод.ст.}$ ; надійшло тиску 10мм вод.ст.  
за 5хв.

4. Технічне обслуговування запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газовому обладнанні, з перевіркою працездатності і розбиранням без демонтажу, очищенням від залишків корозії й мастила, змащуванням та притиранням

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всіма виконано, задовільно

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв. їх очистка, налагодження та регулювання: виконано

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Слюсар Зайцев О.Є. 04.03.24

Слюсар Урбанської Р.В. 04.03.24

м-р Вітик М.М. 04.03.24

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

проведено

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)