

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

№ \_\_\_\_\_ від « 19 » 02 2020 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20   року № \_\_\_\_\_  
працівниками Вінницької філії ТОВ «ГРМ України»  
сюсар Урбанський Д.В.; сюсар Курчарук О.В.  
м-р Вітязь М.М.; сюсар Зайцев О.Є.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
у присутності замовника, або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: м.В. №9 вул. Ватутіна в Бабині

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) газопроводи ф 20-55м, ф 25-12м, ф 65-32м, ф 80-40м

2) крани кривові - 11 шт Ду-20мм; 1шт - Ду-25

3) \_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_\_

5) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Виконано роботи:

1. Технічне обслуговування (огляд) газопроводів з перевіркою наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору: футляр-газопровід

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів відповідає

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: за наявності

2. Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, розміщених за межами приміщень споживачів, з інженерно-технічними системами, приладовим методом або мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу: \_\_\_\_\_

3. Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа Зеревірено тиском р< 500мм вод.ст. : Падинне тиску 10мм вод.ст. за 5хв.

4. Технічне обслуговування запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газовому обладнанні, з перевіркою працездатності і розбиранням без демонтажу, очищенням від залишків корозії й мастила, змащуванням та притиранням

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв. їх очистка, налагодження та регулювання: виконано

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Списана тривалість

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>м.р. Витюк м.м.</u>	<u>_____</u>	_____	_____
<u>слюсар Урбаневский Д.В.</u>	<u>_____</u>	_____	_____
<u>слюсар Зейцль Д.С.</u>	<u>_____</u>	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

проведено  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Мешкаєв' згідно з  
літисей виробника.