

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«13» 03 2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вітківська
вул. Воорізька 4.

(найменування об'єкта)

«13» 03 2024р.

Бригада у складі Майвійчук АВ, Дочемко ВО,
Веселовський ВІ, Курдюков АВ.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вітківська
вул. Воорізька 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 6 м. (окремий ввід на під'їзді)

Ø 50 - 8 м., Ø 40 - 18 м., Ø 32 - 9 м., Ø 25 - 12 м. (стожок)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кран Ø 32 - 6 шт., Ø 40 - 2 шт., кульовий Ø 40 - 1 шт
муфта Ø 32 - 6 шт., Ø 40 - 3 шт кран Ø 20 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: прилади Virogas,
мильова емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: заміна крана Ø 20 - 1 шт кран Ø 40
Ø 32 - 4, к/2 Ø 40 - 1 шт, Ø 50 - 2, Ø 32 - 3, муфта Ø 40 - 1, Ø 50 - 1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групою ЕМ, які підлягають усуненню: Порядковий газопровід, заміна крапа Ф40. Термін 3 тижні

Вписано попередження: _____

Майстер ВБ'О

Гордіч О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Майбука В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дочешко К.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Васильович В.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Керсєв А.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мешанин Віталій Вікторович
Сітинський Миколай П.В.