



« 6 » 03 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. А. Первозванного №52
(найменування об'єкта)

« 6 » 03 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвіюк А.В.;
Дмитрієнко М.В.; Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. А. Первозванного №52
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ВОГ „ELster BK-G-16T №34493601
Труба: ф 57-63м; ф 40-30м; ф 32-11м; ф 15-12м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: ф 15-180м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: ф 15-12м; ф 40-3м; ф 50-2м. Квартири: 9 кв. - ф 15-9м (кран
Муфтові з'єднання: ф 15-12м; ф 50-2м;
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад „Vibra GAS“
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 50-1м; ф 15-4м;
Комфайка: ф 50-1м; ф 15-6м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст. Тривалість tP=80 мм. вод.ст. за 5хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усунешенню:

Робування газопроводів

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Муріко В.В.
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієв М.В.
(прізвище, ініціали)
Куреров А.В.

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Андрушак (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)