



«22» 02 20 24р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ж/Б. м. Вішнівець В. Корша 35

«22» 02 20 24р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Доценко В.О., Касюк Віктор А.В., Місиренко В.Б., Юсупов А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Ж/Б. м. Вішнівець В. Корша 35
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г/а. ф50-45м, ф32-1м, ф20-4м, ф15-3м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф20-12м, ф15-120м (К.О.Л.К.С.)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
а/г. ф50-1шт, ф32-1шт, ф20-5шт, ф15-5шт
(система газопостачання квартири (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад "Vibro Gass", мильна вода Клефавсід
- ліквідація виявлених витоків газу: кран ф50-1шт, к. гайка ф50-1шт, кран ф15-4шт, к. гайка ф15-2шт, муфта ф20-1шт
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи:

в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах:

весь монтаж

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання:

перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

*Перевірено тиском Р=500 мм. вод. ст.
Тривалість тиску Р=500 мм. вод. ст. t=5 хв.*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

фарадировання газопроводів

Винесено попередження:

Майстер ВБГ'О

Гордієць О.Ф.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Вечерко В.О.

(прізвище, ініціали)

Медведєв І.М.

(прізвище, ініціали)

Клименко В.О.

(прізвище, ініціали)

Клименко В.А.

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).