

«27» 09 2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВВГО

житловий будинок м. Вінниця вул. Політехнічна №4

(найменування об'єкта)

«27» 09 2024р.

Бригада у складі

Доценко В.О.; Матвійчук А.В.; Кутеров А.В. Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

житловий будинок м. Вінниця вул. Політехнічна №4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі відповідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ, ВВГО:

Труба: ф89-11м, ф76-34м, ф20-10м, ф15-10м ВОГ, І-200Н-С-40 №5858043 2016р.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Труба: ф20-56м.

Сталки: ф20-270м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Зауважка: ф100-1м; Різанець: ф80-1м; Крани: ф20-8м, ф20-2м (шарві); Муфтові з'єднання: ф20-10м, ф15-10м.

(запірні арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibeos CAS"

ліквідація виявлених витоків газу:

Кран: ф20-5м, ф15-6м, Конкретка: ф20-1м, ф15-4м, Муфта: ф20-1м, Заміна вводу в футлярі: ф15-4м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх огнетка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в. ст.
Надіння тиску 20 мм. в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Раробування газопровода

Виконано попередження:

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Фоченко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Курєв А.В.

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Матвійчук А.С.

(прізвище, ініціали)

(підпис)