

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вінниця

(місце складання)

№ _____

від « 02 » 02 2024 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____,
працівниками Вінницької філії ТОВ «ГРМ України»

м-р Вітюк М.М.; менеджер Урбанський Д.В.;
менеджер Заїчев О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

у присутності замовника, або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за

адресою: м. В. №11 вул. Ватутіна а. Рабчин

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) газопроводи ϕ 50-2м, ϕ 40-19м, ϕ 32-9м, ϕ 20-30м.

2) краї ϕ 20-4мм (кривові).

3) _____

4) _____

5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Виконано роботи:

1. Технічне обслуговування (огляд) газопроводів з перевіркою наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору: футляр-газопровід

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів відповідає

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: за наявності

2. Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, розміщених за межами приміщень споживачів, з інженерно-технічними системами, приладовим методом або мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

3. Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа Перевірено тиском 0,5 МПа вод ст. Підійня тиску 10 мм вод ст за БКВ.

4. Технічне обслуговування запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газовому обладнанні, з перевіркою працездатності і розбиранням без демонтажу, очищенням від залишків корозії й мастила, змащуванням та притиранням

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всього

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв. їх очистка, налагодження та регулювання: всього

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Григорук М. В.
Григорук М. В.
Григорук М. В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

12.02.2024р

12.02.2024р

12.02.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

проведено
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)