

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Виница

(місце складання)

№ _____

від «19» 02 2024 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20__ року № _____,
працівниками Вінницької філії ТОВ «ГРМ України»

с.р. Рятюк М.М.; с.р. Урбаневський Д.В.;
с.р. Зайцев О.Є.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

у присутності замовника, або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за

адресою: м. Бн ІА вул. Ватутіна с. Рабунь

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) газопроводи ф20-33м, ф25-18м, ф32-21м, ф40-28м;

2) ф50-28м, ф76-16м, ф15-6м.

3) Кранець Ду-25пр-1мб; Ду-25м-2мб; Ду-20куп-4мб

4) _____

5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Виконано роботи:

- Технічне обслуговування (огляд) газопроводів з перевіркою наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору: футляр-газопровід
 - перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів визновігат
 - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: за наявності
- Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, розміщених за межами приміщень споживачів, з інженерно-технічними системами, приладовим методом або мильною емульсією
 - ліквідація виявлених витоків газу: _____
- Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа Перевірено
тиском рк 500мпа вод.ст. • Надінен тиском 10мпа
за окв.

4. Технічне обслуговування запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газовому обладнанні, з перевіркою працездатності і розбиранням без демонтажу, очищенням від залишків корозії й мастила, змащуванням та притиранням

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв. їх очистка, налагодження та регулювання: виконано

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Утлюк м.м. 19.02.24
с.г. Урбаневський Д.В. 19.02.24
с.г. Зайцев О.С. 19.02.24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

м.р. Утлюк м.м.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)