

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Глибуні

(місце складання)

№ \_\_\_\_\_

від «19» 02 2024 року

Відповідно до договору від «    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_,  
працівниками Вінницької філії ТОВ «ГРМ Україна»

м-р Витюк М.М., менеджер Урбанський Д.В.  
менеджер Зайцев О.Є.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

у присутності замовника, або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за

адресою: м.Б. №8 вул. Ватутіна с. Радим

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) газопроводи ф20-36см, ф25-12см, ф76-20см

2) ф89-27см

3) Кран Ду-20 купів - 2шт; Ду-25 купів - 2шт

4) \_\_\_\_\_

5) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Виконано роботи:

1. Технічне обслуговування (огляд) газопроводів з перевіркою наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору: футляр-газопровід

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів вигнана

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: при наявності

2. Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, розміщених за межами приміщень споживачів, з інженерно-технічними системами, приладовим методом або мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу: \_\_\_\_\_

3. Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа перевірено тиском 500мм вод ст. Підняти тиском 10мм вод за 10хв.

4. Технічне обслуговування запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газовому обладнанні, з перевіркою працездатності і розбиранням без демонтажу, очищенням від залишків корозії й мастила, змащуванням та притиранням

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв. їх очистка, налагодження та регулювання: Виконано

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Григорук М. В.</u>	<u>19.02.2024</u>	_____	_____
<u>Григорук М. В.</u>	<u>19.02.2024</u>	_____	_____
<u>Зайцев О. В.</u>	<u>19.02.2024</u>	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу нада

проведений

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)