

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 11 » 04 20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

житловий будинок

м. Вінниця вул. 600-річчя №58
(найменування об'єкта)

« 11 » 04 20 24 р.

Бригада у складі

Доценко В.О.; Матвійчук А.В.
Кугеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. 600-річчя №58
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 76-75 м.; ф 57-6 м.; ф 40-6 м.; ф 32-4 м.; ф 25-6 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32-4 м.; ф 25-44 м.; ф 20-18 м.; Сталки: ф 20-200 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф 32-2 м.; ф 25-12 м.; ф 20-12 м.
Муфтові з'єднання: ф 32-2; ф 25-12; ф 20-12; Крани в'єв'єрках: ф 20-14 м.
(запірна арматура) (пробкові)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильна емульсія
та прилад "VIBRACAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 32-2 м.; ф 25-4 м.; ф 20-14 м.

Контргайка: ф 32-2 м.; ф 25-6 м.; ф 20-2 м.; Муфта: ф 32-1; ф 25-1.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. Підійня тиску ΔP=10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розривання газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)
Боченко В.О.
(прізвище, ініціали)
Матвіюк А.В.
(прізвище, ініціали)
Кугеров А.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машкамп Родичку Вір підпису Відмовились.
(прізвище, ініціали) (підпис)

Сен. інженер
Майстер ВБГО
Сивосяк