

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 15 » 04 2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

житловий будинок
м. Вінниця вул. 600-річчя №64
(найменування об'єкта)

« 15 » 04 2024р.

Бригада у складі

Матвійчук А.В.; Дмитрієнко М.В.;
Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. 600-річчя №64
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ 100-15 м; φ 89-40 м; φ 76-32 м; φ 32-8 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32-30 м; φ 25-37 м. Стойки: φ 25-250 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(сиробкові) Крами: φ 32-6 м; φ 25-20 м. Муфта з'єднання: φ 32-6 м;
φ 25-20 м. Крами в квартирах: φ 20-18 м. (сиробкові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія
та "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; *Крам: φ 32-2 м; φ 25-9 м; Муфта: φ 25-*
Контргайка: φ 32-2 м; φ 25-9 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм.вод.ст за 5хв.вимм
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____
пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ГМ, які підлягають усуненню:

Випробування газопроводів
Залишка запірної арматури (термін злишки)

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Мабійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кугеров А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Євгену Оу прислу Орловичсь
(прізвище, ініціали) (підпис)

Сл. інженер
майстер ВБГО