



« 5 » 04 20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий фонд
м. Вінниця вул 600річчя №52
(найменування об'єкта)

« 5 » 04 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвійчук А.В.
Александров О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. 600річчя №52
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Труба: ф76-56м; ф57-10м; ф40-8м;
ф32-5м; ф25-6м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Труба: ф32-18м; ф25-35м; ф20-22м. Стойки: ф20-200м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранові крани: ф32-4м; ф25-10м; ф20-12м.
Муфтові з'єднання: ф32-4м; ф25-10м; ф20-12м; крани об'єкту - 12 м
(запірна арматура) (кробкові)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильона емульсія та
прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф32-1м; ф25-3м; ф20-7м
Контртайма: ф32-3м; ф25-3м; ф20-4м; Муфта: ф25-1м; ф20-4м.
Муфта: ф25-1м; ф20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $P=500$ мм. вод. ст.
Надіння тиску $\Delta P=20$ мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ГМ, які підлягають усуненню:

Рядування електриковда

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Мурко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Борченко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)