



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО: м. Каминівка вул. М. Шайбана 5  
(найменування об'єкта)

«04» 04 2024 р.

Бригада у складі Гуменюк С.С. Малиновский С.Б.  
Пендюр О.О. Райчук Б.С.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Каминівка вул. М. Шайбана 5.  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г  $\phi$  50 - 38 м 2-г  $\phi$  40 - 15 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
2-г  $\phi$  25 - 21 м 2-г  $\phi$  20 - 108 м (край  $\phi$  25 - 3 м,  $\phi$  20 - 9 м)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
край  $\phi$  20 - 23 м  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад Varta
- ліквідація виявлених витоків газу: край  $\phi$  32 - 3 м,  $\phi$  20 - 5 м  
шугаєве з'єднання  $\phi$  25 - 3 м
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горючих, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; випадково

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм вод.ст. Надійшло тиску p=10 мм вод.ст. за 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фардубвання 2-гог.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Сімошок В.С.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Гуменюк С.С.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Машковичев Б.Є.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Пендюр О.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Поліщук В.С.  
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис).