



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«23» 04 2024 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Турівськ  
вер. В. Торковала, буд. 2  
(найменування об'єкта)

«23» 04 2024 р.

Бригада у складі мр. Бондар Юлія; мр. Хахев ВВ;  
Берестей Р. І.,  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівськ  
вер. В. Торковала, буд. 2  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 1м; Ø 40 - 40м  
Ø 25 - 8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 16м (сход. клітин)

Ø 20 - 12м (стаєки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

вх. крак Ø 50 - 1шт (пробк.)

Ø 25 - 2шт (шар); Ø 25 - 2шт (пробк.); Ø 20 - 1шт (шаров); Ø 20 - 1шт (проб)

Ø 20 - 30шт (в кварцях) (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; прилад, Vibra GAS<sup>4</sup>

мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; краєві Ø 25 - 1шт; Ø 20 - 2шт (проб)  
в кварцях: краєві Ø 20 - 13шт

Арматура Ø 50 - 1шт; Ø 25 - 1шт; Ø 20 - 1шт;

Контрмаска Ø 50 - 1шт; Ø 25 - 1шт; Ø 20 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском 0,500 мп. вод.ст  
Стабільне тиску 10 мп. вод.ст. за 5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Необорудувати газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Бондар Юлія</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Гванов В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Безкошій Р.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Безкошій І.Є.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Муремко В.М.</u>	<u>[підпис]</u>

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного будинку  
 (прізвище, ініціали) (підпис)

Год. інженер Відомості  
ст. майстер Колесник В.С.  
Год. інженер Відомості  
ст. майстер Колесник В.С.