

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

житловий будинок  
м. Вінниця бул. 600-річчя №70  
(найменування об'єкта)

« 17 » 04 2024 р.

Бригада у складі

Доценко В.О. ; Матвійчук А.В.  
Алексєєв О.Ю. ; Кугєров А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця  
бул. 600-річчя №70  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ29-25м, φ76-30м, φ57-40м, φ32-18  
φ25-6м, φ20-20м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ32-12м, φ25-14м, φ20-24м, Голеки: φ20-480м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шробкові): φ25-2м, φ20-23м, φ32-2м, муфтаві з'єднання: φ20-23м, φ32-2м, Крани об'єкту: φ15-25м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ20-2м, Контрклапан: φ32-2м, φ25-2м, φ20-8м, Захищена обода φ20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Підіємля тиском P=20 мм. в.в. ст. за 5хвилини.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Раробування газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Кугеров А.В.

[Signature]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешчанін В.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інженер  
майстер  
Смоляр

[Signature]