



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

житловий будинок
м. Вінниця бул. 600-річчя №76
(найменування об'єкта)

«19» 04 20 24 р.

Бригада у складі

Доценко В.О., скотвінчук А.В.
Кугеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця,
бул. 600-річчя №76
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ 57-82; φ 25-10ш; φ 20-4ш; φ 15-6ш

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20-48ш. Сталка: φ 20 - 160ш.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранчи: φ 15-8ш, φ 20-4ш, φ 25-4ш (пробкові), φ 25-3ш (шарові).
Кранчи біковітирок: φ 15-18ш (пробкові) або фланцеві: φ 15-8ш,
φ 20-4ш; φ 25-7ш. (запірна арматура)

знаходяться в технічно сприятливому стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією;

шампанська смужка
та кришад, Ілья Олесь

- ліквідація виявлених витоків газу;

Конфінга: φ 20-3ш, φ 25-1ш, φ 15-2ш,

- ліквідація виявлених витоків газу;

Згон: φ 50-1ш; Муфта: φ 20-1ш, φ 25-1ш.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проєкту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпека
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; заскочено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено тиском Р=500 міл. бар. с.
Падіння тиску і Р=20 міл. бар. с. за бажання.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. записано

Нарушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування груною ЕМ, які підлягають усуненню:

Вибухонебезпека

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чусіко В.В.
(прізвище, ініціали)
Даценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Макінчук І.В.
(прізвище, ініціали)
Кургеров А.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Стаєса
(прізвище, ініціали) Вту -
(підпис)