

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 18 » 04 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вільшана
вул. В. Корнуса 5
(найменування об'єкта)

« 18 » 04 2024 р.

Бригада у складі Дочкало В.О., Рабів'ягука А.В.
Александров О.О., Дмитрієв І.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вільшана
вул. В. Корнуса 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø150-60м, 100-60м, Ø32-34м,
Ø25-16м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-60м, Ø25-8м, Ø25-320м (своєму)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кр Ø32-8м, Ø25-24м, Ø20-16м (звернуто)
меропіа Ø32-8м, Ø25-24м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Александров О.О. та Рабів'ягука А.В.
м. Вільшана

- ліквідація виявлених витоків газу: край Ø25-5м кр Ø25-12м
кр Ø32-2м, меропіа Ø25-1м, Ø32-1м, зворотній
спів Ø32

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено в
результаті
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p = 500 мм в.ст., p = 1000 мм в.ст., t = 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ароматично

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Рудішев ОФ
(прізвище, ініціали)
Александров
(прізвище, ініціали)
Володимир ВО
(прізвище, ініціали)
Михайло Іванов
(прізвище, ініціали)
Дмитрій МД
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа ТРИМ
(прізвище, ініціали) [Підпис]
(підпис)