

«4» 04 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВІГО м. Вінниця

вул. М. Водяного 13

(найменування об'єкта)

«4» 04 2024 р.

Бригада у складі Доучено ВО, Іллєвічук А.В.,
Кергров А.В., Клещев О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) голова ОСББ Богачівкої с.о

склали цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. М. Водяного 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (список додається).

ВИСНОВКИ ВІГО: Ф100-2шт, Ф80-5шт, Ф63-18шт, Ф50-2шт,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф50-12шт, Ф32-98шт, Ф25-32шт, Ф15-6шт,
Ф25-430шт (столики)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Керловий Ф65-4шт, пробковий Ф50-4шт, Ф25-16шт,
Ф15-2шт, Ф15-16шт (кварцев), муфти Ф50-4шт, Ф25-

(запірна арматура)

знаходяться в технічно сприятливому стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу підробочим тиском, приладовим методом або мідальною емульсією; прилади. Установки,
збереглися складські
- ліквідація виявлених витоків газу; Установки Ф50-1шт, Ф25-4шт,
К/2 Ф25-1шт, Ф15-1шт, муфта Ф25-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в надвиробок
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виробок
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено газом R=500мм Вс, dr=10мм в ет,
E=5 кг
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. зроблено

Нарушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Порядок обслуговування газопроводів.

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Руфієв О.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Масевич Геральд

(прізвище, ініціали)

Дарченко В.О.

(прізвище, ініціали)

Керченко Р.В.

(прізвище, ініціали)

Алессеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Мел

(підпись)

Лю

(підпись)

Лю

(підпись)

Лю

(підпись)



Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Іванчук О.О.

(прізвище, ініціали)