

## АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
ОСББ "Келецька-НН"  
(найменування об'єкта)

« 12 » 03 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвіїчук А.В.;  
Кучеров А.В.; Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Келецька НН  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Труба: ф100-3м, ф89-114м, ф76-40м;  
ф57-25м, ф20-27м. ВОГ "Курс-01" Е-100 АЗ  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Труба: ф57-14м, ф32-117м, ф20-36м, ф25-2м, ф15-26м.  
Столки: ф20-756м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: ф15-6шт, ф20-28шт, ф32-6шт, ф50-7шт. (пробкові)  
ф20-1шт, ф25-3шт, ф32-1шт (шарові). Муфтові з'єднання: ф15-6шт, ф20-29шт,  
ф32-7шт, ф25-3шт, ф50-7шт. Крани в квартирах: ф20-33шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф50-7шт, ф32-2шт, ф20-13шт.  
Реконструкція: ф50-7шт, ф25-1шт, ф20-7шт. Муфта: ф50-2шт, ф25-2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Падіння ΔP=20 мм. в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектно інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ГМ, які підлягають усуненню:

Не виявлено

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвіїчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Кугеров А.В.

(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Богачук С.О.

(прізвище, ініціали)

