



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

04 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Радимин вул. Незалежності, 133

(найменування об'єкта)

«22» 04 2024 р.

Бригада у складі слюсарі ЕРТУ Попелюх В.У.

Муравський У.Д

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Радимин вул. Незалежності, 133

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: газопровід тижного тиску $\varnothing 32$ мм $L=46$ м.п.
 $\varnothing 20$ мм $L=18$ м.п.,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани провідні $\varnothing 32$ мм - 1 шт., $\varnothing 20$ мм - 4 шт., крани штур-
валей $\varnothing 20$ - 1 шт., муфти $\varnothing 32$ - 1 шт., $\varnothing 20$ - 5 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VEGA GAZ,
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; кран $\varnothing 32$ - 1 шт., кран $\varnothing 15$ - 1 шт.,
контрольщик $\varnothing 15$ - 4 шт.,

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
визначено, тиск 10 мкс. бар. ст. 30 5x6.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: покріпити гиртосву.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шушун В.А.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Попелюх В.У.
(прізвище, ініціали)

Мурованний З.Д.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку №
мікрорайон Вільний (прізвище, ініціали) Ступинський майстер (Тарас Вільний П.) (підпис)