



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турівщина вул. 30р Перемоги, 14

«22» 04 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі м-р Богдар Ю.М., с.п. Ханов В.В.;
Беркошній Р.І.;
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівщина
вул. 30р. Перемоги, 14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-4м ; Ø40-77м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-34м ; Ø20-27м (окремі вводи до
квартир 15шт)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
фрампець Ø50-1шт ; засівка Ø50-1шт (відма)
Ø25-3шт (шарові) ; Ø20-1шт (шаровий) - крани до квартир
Ø20-1шт крани в квартирах
(запіра арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: пресаг «Vibra GAS»
демонстрація емульсії
- ліквідація виявлених витоків газу: крани : Ø25-2шт ; Ø20-13шт

контргайка Ø25-2шт
злом Ø25-2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; в наявності
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи; визначено, перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено, визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P = 500$ мм.вод.ст. Стабільне тиску 10 мм вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Госфарабувати газопровід

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Бондар Н.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Жанов В.В.
(прізвище, ініціали)

Берестий Р.І.
(прізвище, ініціали)

Берестий Ю.
(прізвище, ініціали)

Андрейко В.М.

Барабан Р.В.

Майстер
Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гордівська Т.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.

(підпис)