

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 10 » 05 20 24 р.

АКТ

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житлові будинки
м. Вінниця бул. Захисників неба №2
(найменування об'єкта)

« 10 » 05 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвійчук А.В.; Кугероб А.
Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Захисників неба №2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-10м; φ89-8м; φ76-20м; φ50-76; φ40-5м;
φ32-5м; φ25-26м; φ20-3м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-26м; φ25-24м; Стойки: φ25-240м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ32-4м; φ25-20м; φ20-2м.
Муфтові з'єднання: φ32-4м; φ25-20м; φ20-2м.
Крани в квартирах: φ20-19м (пробкові)
(занірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "VIBRA GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ25-9м; φ32-3м;
Контргайка: φ32-1; φ25-8; Муфта: φ25-4м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконаю
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм. вод.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розбурання газопровода

Вписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Доченко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Матвієнко А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Куреров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Беселовський В.У.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковану будинку в уривку в приміщенні

Сл. інженер Млодковський Р.В.
 майстер Рогов
 (прізвище, ініціали) (підпис)