

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 20 » 05 20 24 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. Нац. Героїв 13
(найменування об'єкта)

« 20 » 05 20 24 р.

Бригада у складі Доученко В.О.; Матейчук А.В.;
Кугероб А.В.; Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Героїв Нац. Героїв 13
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76 - 13 м.; φ 57 - 16 м.; φ 40 - 17 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 25 - 20 м.; Стойки: φ 25 - 27 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ 25 - 9 м. (пробкові); Мудрові з'єднання: φ 25 - 9 м.
Крани в квартирах: φ 20 - 6 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "VIOZAGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Крани: φ 25 - 5 м.; Конфрайка: φ 25 - 4.
Мудра: φ 25 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'явлено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Падінням тиску ΔP=80 мм. в.в. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Рядкування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Кугерів А.В.

(прізвище, ініціали)

Доченко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвічук А.В.

(прізвище, ініціали)

Веселобожки В.У.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бодко А.М. _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)