

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця бул. Захисників Неба №3  
(найменування об'єкта)

« 10 » 05 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Дмитрієнко М.В.  
Уварчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
бул. Захисників Неба №3  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-25м; φ32-50м; φ25-24м; φ20-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ32-1м; (шарові): φ32-1м; φ25-4м; φ20-3м  
Муфтові з'єднання: φ32-2м; φ25-4м; φ20-3м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад, Vibra 275

- ліквідація виявлених витоків газу; Кантрайк: φ50-1м; φ32-2м; φ25-1м;  
φ20-1м; Муфта: φ25-1м; φ20-1м; φ32-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Тривалість AP=20 мм. вод. ст. за 5хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пред'явлено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Фарбування газотробою

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Алексєєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

Гвангує В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Артюшов І.В. \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

