

внес



« 1 » 05 2024 р.

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця

(найменування об'єкта)

« 1 » 05 2024 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Дмитрієнко М.В.  
Курдюков А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
буль. Стеценка №24  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-43м; φ 57-30м; φ 32-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32-16м; φ 25-28м; φ 20-16м; Сталки: φ 20-160м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: (крючкові) - φ 32-8м; φ 25-4м; φ 20-8м.  
Муртові з'єднання: φ 32-8м; φ 25-4м; φ 20-8м. Крани в квартирах: φ 20-  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія та прилад, VIBRA GAS

- ліквідація виявлених витоків газу; Крани: φ 32-1м; φ 25-2м; φ 20-5м.  
Контргайка: φ 32-3м; φ 25-3м; φ 20-7м; Муртова: φ 32-1м; φ 20-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Надіння тиску p=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пред'явлено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Порушення електрики

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Мурко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

Курдюк А.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Бурман \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

[Signature] \_\_\_\_\_

(підпис)

С. Івжєкер  
Служба ВБГО  
Служба ВБГО