



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця бул. Стеценка №57
житловий будинок
(найменування об'єкта)

« 8 » 05 20 24 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Дмитрієнко М.В.
Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Стеценка №57
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-60м; φ57-6м; φ40-55м; φ25-6м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ100-17м; φ40-15м; φ32-10м; φ25-27м; φ20-10м; φ15-7м.
Стожки: φ20-440м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ50-3м; φ40-2м; φ25-14м; φ20-11м; φ15-4м. (пробкові)
Муфтові з'єднання: φ50-3м; φ40-2м; φ25-14м; φ20-11м; φ15-4м.
Крани в вентильних: φ15-29м. (пробкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ25-7м; φ20-7м.
Контрольна: φ50-1м; φ25-1м; φ20-6м; φ15-1м; Муфта: φ50-1м;
φ20-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500мм.вод.ст.
Підіймає тиску ΔP=50мм вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робота по газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Катвічук А.В.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Кусєров А.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

С.І.Насеня (прізвище, ініціали)
Миколайчук Р.В.

[Signature] (підпис)

Миколайчук В.В.
Аносар В.В.