



« 2 » 20 05 20 14 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вижниця  
вул. Свободи 35  
(найменування об'єкта)

« 2 » 05 20 14 р.  
Бригада у складі Кашеєв О.О., Дайнекович О.В.,  
Мельничук В.В., Черевач А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склада цей акт у тому, що на об'єкті м. Вижниця  
вул. Свободи 35  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-30м, Ф32-8м, Ф20-2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ф40-2м, Ф25-3м, Ф20-2м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крім Ф32-1, Ф25-1, Ф20-3, Ф15-1, Ф20-13 (к. вартості)  
Ф40-2 (к. вартості), Ф32-2 (к. вартості), середок Ф32-1, Ф25-1, Ф20-3,  
Ф15-1  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладу «Продас», мильн.  
реш. емульсія
  - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ф32-1, Ф25-1, Ф15-1,  
крім Ф15-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в ст. ВР=10 мм в ст. t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

розв'язувати газопров. р

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)  
Алексеев О.Ю

(підпис)  
[Signature]

(прізвище, ініціали)  
Дмитрієв В.В

(підпис)  
[Signature]

(прізвище, ініціали)  
Матвеев А.В

(підпис)  
[Signature]

(прізвище, ініціали)  
Курганов А.В

(підпис)  
[Signature]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Юрійович Бірншау Бірюк Віталій

С.інженер Москаленко Р.В

(підпис)  
[Signature]

стюар ВБГО

майстер ВБГО