



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 24 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БІОТОПІСВАРОТРИМНОГО БУДИНКУ  
СПО. ТРОБ'ЯНЦЬ ВУЛ. БОБОРИЧІ, 1.  
(найменування об'єкта)

« 12 » 05 20 24 р.

Бригада у складі слюсарі Тробиш А.В., Білоус Ю.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті БІОТОПІСВАРОТРИМНОГО БУДИНКУ  
СПО. ТРОБ'ЯНЦЬ ВУЛ. БОБОРИЧІ, 1.  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: муфта діаметру 20 мм L=45 мм. п.  
діаметру 15 мм L=11 мм. п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кошти діаметру 20 мм - 3 шт. (кошти діаметру 15 мм - 3 шт. в)  
муфта діаметру 20 мм - 1 шт. (швартирих)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; розданализатор КІВ ГАЗ ГАС  
шляху емульсія.
  - ліквідація виявлених витоків газу; муфта діаметру 20 мм - 1 шт. п.  
кошти діаметру 20 мм - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено  
натиск складо 15 мк. бар. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Шиян В.П.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Гробчик А.В.  
(прізвище, ініціали)

Білюс К.В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Боготолвартирського Будити

(прізвище, ініціали)

(підпис)

від [підпис] відомості

старший інженер Борбань О.Д. [підпис]