



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

05 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Насирів вул. Соборна 207
(найменування об'єкта)

«13» 05 2024р.

Бригада у складі Касько В.В., Духніченко А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Гелзкий Олександр Анатолійович

склала цей акт у тому, що на об'єкті м/будинок
м. Насирів вул. Соборна 207
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: газ з низького тиску $\phi 40 - 92\text{м}'$, $\phi 32 - 28\text{м}'$,
 $\phi 20 - 9\text{м}'$, $\phi 15 - 2\text{м}'$
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Гуран $\phi 40 - 1\text{шт}'$, $\phi 20 - 7\text{шт}'$, $\phi 15 - 1\text{шт}'$.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; маленька емульсія та прилад "VIBROGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; к/райка $\phi 20 - 1\text{шт}'$, муфта $\phi 20 - 1\text{шт}'$, кран проб. $\phi 20 - 2\text{шт}'$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Надання тиску 10 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Загарадувати газопровід

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Власенко О.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Насько В.В.
(прізвище, ініціали)

Дудніченко А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Овасюк
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Блодний О.А.

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)