



« 25 » 04 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ житловий будинок
м. Вінниця вул. А. Первозванного №6
(найменування об'єкта)

« 25 » 04 20 24 р.

Бригада у складі _____ Доценко В.О.; Матвійчук А.В.
Курієв А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ м. Вінниця
вул. А. Первозванного №6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-86м; φ57-4м; φ32-4м; φ25-18м; φ15-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-34м; φ25-8м; φ20-26м; φ15-2м
Сталеки: φ20-320м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: φ32-4м; φ25-2м; φ20-7м; φ15-5м. (кранові)
φ25-5м. (шарові); φ20-1 (шарові) / муфта: φ32-4м; φ25-7м; φ20-φ15-5м.
Крани в квартирах: φ15-25м. (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ32-4м; φ25-1м; φ20-3м; φ15-2м
Квартика: φ32-4м; φ25-1м; муфта: φ32-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Навієння тиску ΔP=20 мм. в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. роз'яснюється

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В. В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Доценко В. О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Матвічук А. В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Курєв А. В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)